Installatie	Installatievermogen / [kWp]	hoeveel panelen	merk paneel	type paneel	jaar van plaatsing	Opbrengst jaar 1	Opbrengst jaar 2	Opbrengst jaar 3	Opbrengst jaar 4	Opbrengst jaar 5	Verschil jaar 5 t.o.v. jaar 1
Installatie 1	2.3	9	Aleo	S18.255	2014	2335.546	2351.474	2386.095	2185.23	2440.5	1.04493767196193
Installatie 2	21.25	85	ET-Solar	P660250WW	2014	22561.883	19507.008	12037.477	Geen data voor heel jaa	23006.04	1.01968616715192
Installatie 3	2.45	10	ET-Solar	P660245WW	2014	2079.805	2145.127	1724.319	1864.91	Geen data voor heel jaar	
Installatie 4	2.21	9	ET-Solar	P660245WW	2014	1898.853	1888.17	1750.964	1750.58	1884.8	0.992599216474366
Installatie 5	3.43	14	ET-Solar	P660245WW	2014	3118.681	3071.239	2892.494	3003.66	3453.42	1.10733351695797
Installatie 6	7.5	30	ET-Solar	P660250WW	2014	6131.134	6122.315	5789.844	5637.52	6255.56	1.02029412503462
Installatie 7	5	20	ET-Solar	M660250BB	2014	4601.826	4587.956	4407.602	4347.39	4561.63	0.991265206463695
Installatie 8	4	16	ET-Solar	P660250WW	2014	3829.274	3582.534	3667.994	3585.34	3949.49	1.03139394047018
Installatie 9	8	32	ET-Solar	P660250WW	2014	8568.079	8924.473	8215.321	7888.42	8497.93	0.991812750559373
Installatie 10	4.5	18	ET-Solar	P660250WW	2014	4402.445	4455.052	4237.088	4204.29	4454.52	1.0118286543046
Installatie 11	3.06	12	ET-Solar	M660255BB	2014	2976.376	2934.192	2868.379	2798.96	2946.22	0.989868215574914
Installatie 12	3.25	13	ET-Solar	P660250WW	2014	2619.998	2626.145	2557.032	2421.1	2771.45	1.05780615099706
Installatie 13	4.5	18	ET-Solar	P660250WW	2014	4523.44	4567.157	4415.502	4436.2	4741.09	1.04811603558354
Installatie 14	1.5	6	ET-Solar	P660250WW	2014	1521.21	1495.612	1490.431	1452.39	1539.33	1.01191157039462
Installatie 15	2.25	9	ET-Solar	P660250WW	2014	2509.355	2551.747	2464.534	Geen data voor heel jaa	2783.28	1.10916151760114
Installatie 16	4.75	19	ET-Solar	P660250WW	2014	4742.388	4842.956	4661.607	4556.61	4938.76	1.04140783082278
Installatie 17	5.64	23	ET-Solar	P660245WW	2014	6130.35	6194.528	6030.444	5998.3	6372.3	1.03946756710465
Installatie 18	3.5	14	ET-Solar	P660250WW	2014	3429.941	3475.907	3388.151	3361.57	3570.48	1.04097417419133
Installatie 19	2.25	9	ET-Solar	P660250WW	2014	2275.716	2345.842	2248.894	2230.41	2421.99	1.06427603444367
Installatie 20	2.25	9	ET-Solar	M660250BB	2014	2032.842	2055.027	2016.489	1891.82	2065.43	1.01603075890797
Installatie 21	4	16	ET-Solar	P660250WW	2014	3320.418	3407.071	3293.811	3240.37	3457.39	1.04125143280153
Installatie 22	4	16	ET-Solar	P660250WW	2014	3616.507	3625.021	3602	3354.43	3670.56	1.01494618979031
Installatie 23	4	16	ET-Solar	P660250WW	2014	3477.011	3738.666	3474.843	3230.57	3769.25	1.08404891442679
Installatie 24	3.43	14	ET-Solar	P660245WW	2014	3729.176	3831.509	3752.643	3465.09	4001.79	1.073103012569
Installatie 25	9	36	ET-Solar	P660250WW	2014	8571.385	8908.849	8646.359	8133	9007.8	1.05091534215299
Installatie 26	3.5	14	ET-Solar	M660250BB	2014	3078.278	3278.116	3109.382	Geen data voor heel jaar		
Installatie 27	4	16	ET-Solar	P660250WW	2014	3911.354	3850.713	3951.544	3748.77	4072.92	1.04130692338254
Installatie 28	3.5	14	ET-Solar	P660250WW	2014	3134.331	3133.764	3173.291	3125.6	3185	1.01616581018406
Installatie 29	4.9	20	ET-Solar	P660245WW	2014	5470.584	5538.044	5545.933	5488.78	5642.49	1.03142370174738
Installatie 30	4	16	ET-Solar	P660250WW	2014	3243.519	3317.016	3289.853	3143.25	3498.51	1.07861554071365
Installatie 31	3.75	15	ET-Solar	M660250BB	2014	3809.209	3978.927	3868.51	3804.43	4107.86	1.07840236647556
Installatie 32	4.25	17	ET-Solar	M660250BB	2014	4247.421	4307.361	4317.367	4145.86	4602.8	1.0836693607721
Installatie 33	3	12	ET-Solar	P660250WW	2014	3332.523	3326.408	3398.343	3215.75	3530.1	1.05928751279436
Installatie 34	5.15	21	ET-Solar	P660245WW	2014	4148.928	4317.436	4251.469	4041.41	4394.93	1.05929290650501
Installatie 35	5	20	ET-Solar	P660250WW	2014	5352.518	5537.97	5522.528	4998.47	5906.18	1.10343954004452
Installatie 36	3.5	14	ET-Solar	P660250WW	2014	3328.692	3565.847	3461.624	3278.49	3678.49	1.10508572135842
Installatie 37	3.75	15	ET-Solar	M660250BB	2014	3447.667	3686.529	3587.757	3383.36	3804.54	1.1035114470162
Installatie 38	2	8	ET-Solar	M660250BB	2014	1895.935	2061.282	1989.255	1862.48	2084.06	1.09922544812981
Installatie 39	4.5	18	ET-Solar	M660250BB	2014	4510.092	4568.033	4736.64	4558.52	4911.87	1.08908421380318
Installatie 40	10.5	42	ET-Solar	P660250WW	2014	10279.337	10782.654	10842.464	10262.17	11631.09	1.1315019635994
Installatie 41	7.7	32	ET-Solar	P660250WW	2014	6854.156	7785.88	7620.779	Geen data voor heel jaar		
Installatie 42	3.83	15	ET-Solar	M660255BB	2014	2911.11	3613.244	3497.816	Geen data voor heel jaar		
Installatie 43	6.12	24	JA-Solar	JAM6(BK)-60-255	2014	5989.719	6045.738	5959.92	5782.91	6492.26	1.0839005970063
Installatie 44	5.23	16	SunPower	SPR-327-WHT	2013	3822.827	3946.873	3556.03	3596.48	4148.54	1.08520212920961
Installatie 45	4.25	13	SunPower	SPR-327-WHT	2014	3972.056	4037.291	3811.161	3702.35	3944.26	0.99300211275974
Installatie 46	2.94	9	SunPower	SPR-327-WHT	2014	2803.575	2844.666	2752.185	2659.25	Geen data voor heel jaar	
Installatie 47	5.36	16	SunPower	X21-335	2014	4729.71	4695.814	4649.42	4569.51	5183.82	1.09601222907958
Installatie 48	5.89	18	SunPower	SPR-327-WHT	2014	4632.154	4676.763	4621.944	4580.2	4833.12	1.04338499972151
Installatie 49	2.62	8	SunPower	SPR-327-WHT	2014	2675.086	2800.408	2675.504	2451.83	2882.01	1.0773522795155
Installatie 50	3.35	10	SunPower	X21-335	2014	2938.808	3120.143	2939.705	2828.71	3167.56	1.07783836167589
Installatie 51	3.27	10	SunPower	SPR-327-WHT	2014	3120.086	3089.519	3123.041	3074.49	3241.61	1.0389489264078
Installatie 52	7.52	23	SunPower	SPR-327-WHT	2014	7995.459	7969.017	8053.474	7727.14	8525.21	1.06625648383664
Installatie 53	3.92	12	SunPower	SPR-327-WHT	2013	4176.901	4248.469	4207.524	3950.36	4513.04	1.08047569238534
Installatie 54	3.27	10	SunPower	SPR-327-WHT	2014	2848.789	2977.309	2904.877	2791.54	3045.83	1.06916658271287
Installatie 55	3.92	12	SunPower	SPR-327-WHT	2014	3835.972	4046.401	3995.7	3714.01	4459.06	1.16243288532867
Installatie 56	7.52	23	SunPower	SPR-327-WHT	2014	6454.51	6740.756	6737.464	Geen data voor heel jaa	6569.09	
Installatie 57	1.96	6	SunPower	SPR-327-WHT	2014	2012.039	2036.366	2103.788	1985.56	2123.14	1.05521811455941
Installatie 58	5.7	17	SunPower	X21-335	2014	5535.261	5955.747	5841.083	5418.15	6297.28	1.13766631781229
Niet-SunPower jaar 5 gemiddeld	1.05277818077624	(=gemiddelde kolom L t/m installatie 43)									
SunPower jaar 5 gemiddeld	1.0756120857696	(=gemiddelde kolom L installatie 44 t/m 58)									
Verschil SPR versus niet-SPR	2.16891890526492%	=(SPR minus niet-SPR)/niet-SPR x 100%									